

Приложение №1

К Акту №1 о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 1 от 29.11.2016г «01» декабря 2017 год

№ пп	Мероприятия	Плановый показатель исполнения мероприятия (руб)	Фактический показатель исполнения мероприятия (руб)	Отчет выполнения мероприятия
1	Постановка на кадастровый учет бесхозяйных сетей холодного водоснабжения; объектов водоотведения и актуализация схемы водоснабжения МО «Любохонское городское поселение»	85000	75000	Выполнено 100%
2	Замена участка аварийного водопровода по ул. Брянская в сторону ул. Головачева на трубопровод из трубы ПЭ 100 диаметром 160 мм. SDR 17,6 протяженностью 80 п.м.	65000	65000	Выполнено 100%