

Акт №2

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 1 от 29.11.2016 года, заключенного с ООО «Любохонское ЖЭУ», в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности МО «Любохонское городское поселение» Дятьковского муниципального района

рп. Любохна
Дятьковского района

«09» ноября 2018 года

Муниципальным образованием «Любохонское городское поселение», в лице Администрации поселка Любохна, в соответствии с разделом XII Концессионного соглашения №1 от 27.11.2016 года, проведен контроль за соблюдением ООО «Любохонское ЖЭУ» условий концессионного соглашения по осуществлению инвестиций в модернизацию (реконструкцию) объектов концессионного соглашения.

По итогам контрольных мероприятий установлено, что:

- муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением;

- в рамках исполнения обязательств по концессионному соглашению №1 от 29.11.2016 года, концессионером ООО «Любохонское ЖЭУ» за период деятельности осуществлены инвестиции в муниципальное имущество в общей сумме 1 065 443 (один миллион шестьдесят пять тысяч четыреста сорок три) рубля (Перечень выполненных мероприятий - Приложение №1 к Акту).

Инвестиции в реконструкцию (модернизацию) муниципальной собственности осуществляются концессионером с соблюдением сроков плана мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением.

Концедент МО «Любохонское городское поселение» в лице Администрации поселка Любохна	Концессионер ООО «Любохонское ЖЭУ»
Глава администрации поселка Любохна Д.О.Смоляков/	Директор П.М.Вершков/



Приложение №1

К Акту №2 о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 1 от 29.11.2016г «09» ноября 2018 год

№ пп	Мероприятия	Плановый показатель исполнения мероприятия (руб)	Фактический показатель исполнения мероприятия (руб)	Отчет выполнении мероприятия
1	Постановка на кадастровый учет бесхозных сетей холодного водоснабжения; объектов водоотведения и актуализация схемы водоснабжения МО «Любохонское городское поселение»	85000	75000	Выполнено 100%
2	Замена участка аварийного водопровода по ул. Брянская в сторону ул. Головачева на трубопровод из трубы ПЭ 100 диаметром 160 мм.SDR 17,6 протяженностью 80 п.м.	65000	65000	Выполнено 100%
4	Реконструкция сетей водоснабжения на станции второго подъема с прокладкой трубопровода из трубы ПЭ 100 диаметром 160 мм. SDR17,6 с установкой шаровой запорной арматуры диаметром 150 мм.	750000	876843	Выполнено 100%
5	Реконструкция КНС по ул. Б.Свердловская с установкой более энергоэффективного насосного оборудования и автоматики КНС	190000	48600	Частичное выполнение