

Администрация поселка Любохна

ПРОТОКОЛ

заседания муниципальной межведомственной комиссии по реализации программы
«Формирование современной городской среды на территории
МО «Любохонское городское поселение»

05.10.2017

рп. Любохна

11 часов 00 минут

Комиссия в составе:

Смоляков Д.О. – глава администрации поселка Любохна, председатель комиссии;
Захарова С.В.- ведущий специалист, заместитель главы администрации поселка Любохна,
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Лукашина Т.Ю.- главный бухгалтер;
Московская З.П.- инспектор по расчетам
Князюк Н.А. - инспектор по финансово-экономической работе;
Анишина Е.В. - специалист ВУС;
Аникин О.Л. – руководитель МКП «ЖКХ поселка Любохна»;
Глазков Н.А. – глава поселка Любохна
Вершков П.М. – директор ООО «Любохонское ЖЭУ»
Кононов К.В. – председатель первичного отделения партии «Единая Россия»

Секретарь комиссии:

Расовская Н.В. – специалист по делопроизводству;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории МО «Любохонское городское поселение» на 2017 год».

Итоги обсуждения.

1. Слушали председателя комиссии, Смолякова Дмитрия Олеговича, который выступил с докладом:

1.2. По итогам проведенных аукционов, на текущую дату, заключено 8 муниципальных контрактов на поставку и установку оборудования детских площадок в дворовые территории и 1 муниципальный контракт на поставку и установку детской игровой площадки на общественную территорию.

1.3. Сроки окончания работ по всем заключенным муниципальным контрактам 31.10.2017г.

1.4. В настоящее время исполнителем осуществлен выезд на территории для проведения дополнительного обследования. Проводятся работы по изготовлению необходимого инвентаря.

1.5. Стоимость контрактов, в разрезе каждой территории составляет (тыс. руб):

Дворовые территории:

- рп. Любохна ул. Сидорова д.2 - 334,5
- рп. Любохна ул. Сидорова д.3 – 359,7
- рп. Любохна ул. Пушкина д.1 – 357,6

- рп. Любохна ул. Пушкина д.5 – 215,3
- рп. Любохна ул. Пушкина д.14 – 239,4
- рп. Любохна ул. Брянская д.23-25 – 192,7
- рп. Любохна ул. Б.Свердловская д.1В – 65,1
- рп. Любохна ул. Пушкина д.2 – 271,3

Общественная территория:

- детская площадка- 732,0
- ограждение- 334,5

1.6. сроки приемки выполненных работ, а равно и сроки открытия каждой территории с 01.11.2017г по 15.11.2017 (включительно).

2. Таким образом, на текущую дату, все необходимые (запланированные) работы исполнены. Рисков по неисполнению контрактов не выявлено. Плановые итоги со стороны органа местного самоуправления выдерживаются.

3. Доклад заслушан. Вопрос, пояснений у членов комиссии не имеется.

4. Заседание комиссии окончено.

5. Протокол заседания подлежит опубликованию на сайте администрации поселка Любохна в течение одного рабочего дня, с момента его составления.

.Протокол вела



Расовская Н.В.